

◆推定損傷主原因 **施工不良**

◆考えられる他の原因 溶出, すり減り

◆地域 岩手県 田園・郊外 寒冷

◆部位 RC柱

◆供用年数 不明

◆判定理由ほか 何かがぶつかったことによる損傷も考えられるが, 施工不良による豆板が, その後の水の流れによる溶出, すり減りにより粗骨材が露出したものと思われる。

